

Lieve Ouders,

Onderstaand stuur ik jullie een update over onze nieuwe locatie en korte toelichting over de bouwstop.

Zoals iedereen weet hebben we in de maanden voor de zomervakantie, in een goede samenwerking met de gemeente, hard gewerkt om vóór het begin van dit schooljaar het gebouw voor de bovenbouw te plaatsen. Wij hebben voor de vergunningsaanvraag alle stukken die zij hadden gevraagd ingediend, de gemeente en ODR (Omgeving dienst Rivierenland; welke onze vergunning verstrekt) hebben de bodemonderzoeken die nodig waren uitgevoerd.

Zo hadden we met iedereen ingezet om op 1 augustus met de bouw te starten. In overleg met de gemeente zijn we dan ook gestart op 1 augustus zoals de meeste weten.

We hebben we met veel plezier 2 lokalen gebouwd in 3 dagen tijd onder leiding van Jorn (vader van Tao (6e klas) en met dank aan een stevige bouwclub van ouders, leraren en betrokkenen. Ook hadden we een heerlijk verzorgde lunch deze dagen met dank aan verschillende ouders!

Daarnaast is er hard gewerkt aan de installaties die in het gebouw nodig zijn. Met dank aan het bedrijf van Wim (vader van Noah 7e klas, Eva en Daniel klas 5).

Helaas werden wij overvallen door een bouwstop welke afgekondigd werd door de ODR. De hoofdreden hiervoor was dat de vergunning nog niet verleend is en er op het achterste gedeelte van de kavel nog grond gesaneerd moest worden. Dit is inmiddels gebeurd en alle bodemonderzoeken geven aan dat er geen vervuilde grond meer is.

Er zijn in de afgelopen tijd veel gesprekken geweest met de gemeente. Zij geven aan dat er verschillende ambtenaren bij betrokken zijn geweest en er veel bereidwilligheid is geweest ons te willen helpen en daardoor ook hun eigen grenzen te hebben verlegd ten gunste van ons. Ook wij zijn voortvarend geweest, maar wel met mondelinge toestemming van zeer betrokken ambtenaren uit de gemeente om op eigen risico te bouwen.

Gelukkig mocht na de bouwstop wel het grondwerk van de aannemer verder gaan en inmiddels zijn de stelconplaten (ondergrond) voor het onderbouwgebouw ook gelegd!

De ODR heeft in de afgelopen tijd meerdere aanvullingen gevraagd om de vergunning te kunnen verlenen, waarvoor ze zich verontschuldigen dit niet eerder aangegeven te hebben in het proces.

We hebben naar de ODR veel ingezet om voor elkaar te krijgen dat we onder voorwaarde toch al weer verder zouden mogen bouwen, danwel een vergunning te krijgen onder voorwaarde van de laatste aan te leveren documenten, maar tot nog toe is dat geen mogelijkheid. De gemeente helpt ons hierin om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen naar de ODR.

Gelukkig zitten we op dit moment in het staartje van het vergunningstraject en leveren we in de loop van volgende week de laatst gevraagde documenten aan.

Het ziet ernaar uit dat we binnen een termijn van twee weken de gewenste vergunning zullen krijgen en dat we de bouw kunnen hervatten. Dan kunnen we ook verder kijken naar de planning van de vervolgwerkzaamheden voor wat betreft bovenbouwgebouw en onderbouwgebouw.

Het is fijn als iedereen alvast zou willen kijken of hij/zij de komende weken (maanden mag ook) iets zou kunnen betekenen in het helpen met de bouw, lunches verzorgen of andere werkzaamheden die concreter zullen worden in de aankomende tijd.

Zodra we concreet weten welke dag we weer aan de slag kunnen, maken we een overzicht van de dagen en kunnen deze ingevuld worden. Dat wordt nog vervolgd.

Maar als je al weet of je op bepaalde doordeweekse dagen (of ochtend, middag, avond) of een weekend(dag) vrij bent en iets wilt betekenen, laat dat graag weten!

De bovenbouwklassen hebben inmiddels een goede start gemaakt! Klas 7 heeft een mooi onderkomen op de zolder van Caetshage en de klassen 8, 9 en 10 hebben een prachtig tijdelijk onderkomen in tenten in de appelboomgaard van Peter Blom (vader van Simcha uit de 4^e klas en Nora uit de kleuterklas) in Zoelmond.

Bij vragen of behoefte aan meer toelichting en uitleg, schroom niet, maar neem graag contact op!

Hartelijks,

mede namens alle leraren,

Nadine
nadineboers@posteo.net
tel.0643817438